



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
1	2 de Octubre	12-205	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
2	A M S A	12-005	ADQUISICIÓN - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO) SEIS CÁMARAS UBICADAS ESTRATEGICAMENTE EN TODA LA COLONIA	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
3	Ahuacatitla	12-001	TINACOS TODA LA COL. AHUACATITLA	\$453,961.38	100%	ENTREGA DE TINACOS FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
4	Ampliación Miguel Hidalgo 2a secc	12-002	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA ESCALERAS ESQUINA CORREGIDORA Y VITO ALESSIO ROBLES HASTA RINCONADA DE CORREGIDORA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
5	Ampliación Miguel Hidalgo 3a Secc	12-003	RENOVACIÓN DE ASFALTO EN LA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
6	Ampliación Miguel Hidalgo 4a Secc	12-004	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HOGARES DE CALLE 5, AV. 1, CALLE 6, CALLE 7 Y CALLE 8	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
7	Arboledas del Sur	12-007	EDUBILITYMX: RODANDO ANDO	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
8	Arenal Guadalupe Tlalpan	12-008	CÁMARAS DE VIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO), ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN (15) EN AVENIDA MÉXICO XOCHIMILCO Y CALLES DENTRO DE LA COLONIA	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
9	Arenal Puerta Tepepan	12-009	DRENAJE, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO DE OBRA EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE RÍO SAN BUENAVENTURA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
10	Atocpa Sur	12-010	CALENTADORES SOLARES	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
11	Ayocaticitla, Asunción	12-011	PAVIMENTO EN PROLONGACIÓN AYOCATITLA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
12	Belisario Domínguez	12-215	CÁMARAS DE VIGILANCIA (15) ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN VASCO DE QUIROGA, CALLE 8, 6, 15, 11, 2, 1, JARDÍN, ENOCH Y GANTE	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
13	Belvedere	12-013	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
14	Bosques de Tepeximilpa	12-014	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA LA COLONIA BOSQUES DE TEPEXIMILPA	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
15	Bosques del Pedregal	12-016	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL.	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
16	Calvario Camisetas	12-017	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 15 CÁMARAS DE MUY BUENA CALIDAD, 360°, DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LA COLONIA CALVARIO CAMISETAS	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
17	Cantera Puente de Piedra	12-018	CALENTADORES SOLARES	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
18	Chichicaspatl	12-019	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
19	Chimalcoyoc	12-020	CALENTADORES SOLARES PARA EL PUEBLO CONTINUANDO EL PROYECTO ANTERIOR	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
20	Chimilli	12-022	PARABÚS CON ILUMINACIÓN Y SEMAFORO PARA EL KM. 7.200 DE LA CARRETERA PICACHO AJUSCO	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
21	Club de Golf México-San Buenaventura	12-023	LUMINARIAS PUNTA DE BALA: EN CAMELLÓN SAN BUENAVENTURA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
22	Coapa - Villa Cuemanco	12-093	SEGURIDAD PARA TODOS	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
23	Coapa 2a Secc Ramos Millán	12-024	REENCARPETADO DE LAS CALLES INGENIO ZACATEPEC, INGENIO CALIPAN E INGENIO SAN CRISTOBAL.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
24	Colinas del Bosque - Las Tortolas	12-025	LUMINARIAS LED CON PANEL SOLAR	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
25	Condominio del Bosque (Fracc) Bosque de Talpan	12-026	SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL	\$453,961.38	0%	CON FECHA 28 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
26	Conjunto Urbano Cuemanco (U. Hab.)	12-027	ALUMBRADO PARA TODO EL PARQUE DE U.H. CUEMANCO	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
27	Conjunto Habitacional Pedregal del Lago	12-218	REHABILITACIÓN PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL Y ACCESO A PLAZOLETAS. (INTERIOR DEL CONDOMINIO), CAMINO A SANTA TERESA 13.	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
28	Cruz del Farol	12-029	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
29	Cuchilla de Padierna	12-030	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
30	Cuilotepic II	12-031	SEGUNDA FASE DE LA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA.	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
31	Cultura Maya	12-032	CÁMARAS DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO PARA TODA LA COLONIA CULTURA MAYA	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
32	Diamante	12-033	TECHADO DE CANCHA DE FÚTBOL, TERCERA ETAPA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
33	Dolores Tlali	12-034	CALENTADORES SOLARES	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
34	Ejidos de San Pedro Mártir I (Norte)	12-035	SEGURIDAD PARA LAS CALLES ALHELI, CEDRAL Y RÍO SAN BUENAVENTURA. (CÁMARAS SEGURIDAD)	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
35	Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur)	12-219	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
36	El Arenal	12-036	PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA, 3RA CDA. PROLONGACIÓN MOCTEZUMA Y 1RA CDA. DE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
37	El Divisadero	12-037	ASFALTO PARA VARIAS CALLES DE LA COLONIA EN CALLES MIRADORES	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
38	El Zacatón	12-039	CALENTADORES SOLARES PARA MAS DE SIETE HABITANTES, PARA TODA LA COMUNIDAD, SERÁN SORTEADOS ALEATORIA MENTE.	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
39	Emilio Portes Gil PEMEX Picacho (U. Hab.)	12-040	COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIO PORTES GIL.	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
40	Ex Hacienda San Juan de Dios	12-042	CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
41	Floresta - Prado - Vergel Coapa	12-043	ALUMBRADO CON LUMINARIAS DE CELDAS SOLARES EN LAS COLONIAS PRADO COAPA 1A SECCION , VERGEL COAPA Y FLORESTA COYOACÁN	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
42	FOVISSTE San Pedro Mártir (U.Hab)	12-045	INSTALAR MALLA CICLÓNICA EN JARDÍN DE JUEGOS, EVITAR QUE ENTREN LOS PERROS, ESTÉ LIBRE DE HECEC FECALAS Y COMPRAR E INSTALAR JUEGOS INFANTILES	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
43	Fresno	12-046	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA FRESNO	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
44	Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U Hab)	12-047	RESTAURACIÓN DE POSTES EXISTENTES EN VÍA PÚBLICA EN TODA LA COLONIA FUENTES BROTTANTES (U. HAB)	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
45	Fuentes del Pedregal	12-049	CONTINUACIÓN DE TROTAPISTA EN EL PARQUE DE LOS ILUSOS COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL Y ANDADORES QUE CRUZAN EL PARQUE.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
46	Fuentes y Pedregal de Tepepan	12-048	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TODA LA COLONIA FUENTES DE TEPEPAN.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
47	Granjas Coapa	12-050	REENCARPETADO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA UNIDAD TENORIOS 298, CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS OLIVO Y SAUCE	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
48	Granjas Coapa Oriente	12-051	PAVIMENTACIÓN Y/O REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE PERALES	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
49	Hacienda San Juan-Rincón de San Juan-Chimalí	12-053	RIEGO POR ASPERCIÓN EN EL PARQUE DE CHIMALÍ	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
50	Héroes de 1910	12-055	CASA ECOLÓGICA DE ACUERDO AL LUGAR OTHON LOBATO ESQUINA MIGUEL M. ACOSTA/PROYECTO INVIABLE. SE ATIENDE PROYECTO EN PRELACION CALENTADORES SOLARES	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
51	Héroes de Padierna I	12-209	CALENTADORES SOLARES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA HÉROES I	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
52	Héroes de Padierna II	12-210	BARRA Y OBSTÁCULOS DE EJERCITACIÓN PARA DEPORTES URBANOS (PARKOURT, STREET WORKOUT Y SKATEPARK)	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
53	Hueso Periférico- ISSSFAM No 7 (U.Hab)	12-057	REENCARPETADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
54	Ignacio Chávez (U. Hab.)	12-059	REENCARPETADO	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
55	Isidro Fabela I (Poniente)	12-060	BOTONES DE ALARMA DE SEGURIDAD	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
56	Isidro Fabela (Ampl)	12-061	CONTINUIDAD DE ENCARPETADO EN VICENTE GUERRERO Y PIEDRA PALMEADA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
57	Isidro Fabela II (Oriente)	12-220	COLOCACIÓN DE POSTES CON LAMPARAS, PARA ILUMINACIÓN PUBLICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
58	ISSSFAM NO. 1 (U. Hab.) - Villa Tlalpan	12-062	REMODELACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD Y PINTURA A FACHADAS DE EDIFICIOS	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
59	Jardines Coapa - Belisario Domínguez	12-064	REENCARPETADO DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO EN LA C DE DOCTOR ATL ENTRE CALZ. DE GUADALUPE Y SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, COL. BELISARIO DOMINGUEZ	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
60	Jardines de San Juan	12-065	LUMINARIAS CON FOTOCELDA SOLARES PARA TODA LA COLONIA, (SE ATIENDE EL PROYECTO EN PRELACIÓN DEBIDO A LA INVIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO GANADARO "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RED ELÉCTRICA")	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
61	Jardines del Ajusco	12-066	LUMINARIAS PARA LA COLONIA JARDINES DEL AJUSCO	\$453,961.38	100%	CONCLUIDO AL 10% SE CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ CIUDADANO DE ESTA COLONIA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
62	Jardines en la montaña	12-067	REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PARQUE DE SORATA)	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
63	Juventud Unida	12-068	REENCARPETADO DE LAS CALLES PALMERA Y CERRADA PROLONGACIÓN MIRADOR.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
64	La Fama	12-070	LUMINARIAS SOLARES, PARA ILUMINACIÓN DE LAS CALLES DE LA FAMA, AVENIDA DEL TRABAJO, 11 MARTIRES, UNIÓN	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
65	La Guadalupeana	12-071	PAVIMENTACION EN CAMINO VECINAL Y CAMINO LOS ARCOS	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
66	La Joya	12-072	REPARACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES Y CAMBIO POR LÁMPARAS AHORRADORAS DE ENERGÍA DENTRO DE LA UNIDAD TORRES DE TLALPAN.	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
67	La Libertad - Ixtlahuaca	12-073	EMPEDRADO EN LA CALLE GUERRERO, MORELOS Y LA CALLE ACATEMPA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
68	La Lonja	12-069	REPAVIMENTACIÓN PRIVADA DE LAS PALMAS AMBOS LADOS Y ZARAGOZA COL. LA LONJA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
69	La Magdalena Petlacalco (Pblo)	12-074	TINACOS PARA TENER AGUA LIMPIA PARA BEBER (XITLE, HACIENDA, CAMPANA, PRIMAVERA, AV. DE LA CRUZ, ARENAL, 5 DE MAYO, 3 DE ABRIL)	\$453,961.38	100%	ENTREGA DE 206 TINACOS FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
70	La Magueyera	12-216	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DELA COLONIA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
71	La Palma	12-075	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
72	La Primavera	12-076	TINACOS DE 1,100 LITROS PARA TODA LA COLONIA LA PRIMAVERA	\$453,961.38	100%	ENTREGA DE TINACOS FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
73	La Tortuga Xolalpa - Hco. Colegio Militar	12-077	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA VIGILANCIA LAS 24 HORAS (CCTV) SOBRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LA TORTUGA.	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
74	Loma Bonita - Ampliación Tepeximilpa	12-221	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
75	Lomas Altas de Padierna Sur	12-079	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES CON CELDAS SOLARES PARA LA COLONIA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
76	Lomas de Cuilotepec	12-080	DAR SEGUIMIENTO A LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA DE LA CALLE MIRADOR Y QUE CON EL PRESUPUESTO PASADO NOS FALTA TERMINACIÓN	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
77	Lomas de Padierna (Ampl)	12-082	PAVIMENTACION CON CONCRETO ARMADO EN CALLE PRINCIPAL	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
78	lomas de Padierna I	12-211	CALENTADORES SOLARES PARA LA CALLE BOCHIL ENTRE ACANCHE Y SINANCHE	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
79	Lomas de Padierna II	12-212	CALENTADORES SOLARES EN HOPELCHEN ENTRE ACANCHE Y SINANCHE	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
80	Lomas de Tepemecatí	12-222	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA TODA LA COLONIA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE 25 SISTEMAS DE CAPTACIÓN PUVIAL FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
81	Lomas de Texcalatlaco	12-084	PAVIMENTAR LA CALLE CERRADA PLAN DE SAN LUIS.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
82	Lomas del Pedregal	12-085	TALLERES PARA REALIZAR, ARMAR Y ADQUIRIR CALENTADORES SOLARES	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS
83	Lomas Hidalgo	12-086	CALENTADORES SOLARES EN CALLES BARBERO DE SEVILLA Y CARLOS DARWIN ENTRE MINUETO Y FERROCARRIL DE CUERNAVACA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
84	Los Encinos	12-087	LUMINARIAS DE 7.5 MTS. DE ALTURA, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN LA COLONIA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
85	Los Pastores	12-088	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATÉGICOS	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
86	Los Volcanes	12-089	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
87	Ma. Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente	12-092	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
88	Mesa los Hornos, Texcaltenco	12-094	CALENTADORES SOLARES PARA LA C. CHANTEPEC	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
89	Miguel Hidalgo	12-095	LAMPARAS DOMICILIARIS LED EN ZONA ESCOLAR	\$453,961.38	100%	SE RECABA RECEPCIÓN DE TRABAJOS CON ACTA EMNTRGA RECEPCIÓN FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ CIUDADANO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
90	Mirador 1ra. Secc	12-096	PURIFICADOR DE AGUA. OSMOSIS INVERSA SEIS ETAPAS 100 GPD CON BOMBA BOOSTER Y UV PARA LAS CALLES: VOLCÁN CANLAON; CALLE VOLCÁN ELBRUZ Y CALLE COTOPAX	\$453,961.38	100%	ENTREGA DE PURIFICADOR DE AGUA FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
91	Mirador 2a y 3a Secc	12-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CCTV EN TODA LA COLONIA CÁMARAS DE SEGURIDAD	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
92	Mirador del Valle	12-099	CALENTADORES SOLARES TODA LA COLONIA	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
93	Mirador I	12-100	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA MIRADOR 1	\$453,961.38	0%	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
94	Mirador II	12-101	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA MIRADOR II	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
95	Movimiento Organizado de Tlalpan-El Mirador (RNCDA)	12-102	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS COLONIAS: MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN Y EL MIRADOR-RINCONADA (SEGUNDA ETAPA)	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
96	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 1 (U Hab.)	12-103	PINTURA Y MANO DE OBRA CONTINUIDAD POR DENSIDAD	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
97	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 2 (U. Hab.)	12-104	CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO PARA LA SUPER MANZANA 2	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
98	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 3 (U. Hab.)	12-105	PINTURA Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SUPER MANZANA 3 VILLA COAPA.	\$453,961.38	0%	CON FECHA 28 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
99	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 6 (U. Hab.)	12-106	REPARACIÓN DE ESCALONES DE LAS CASAS DUPLEX Y EDIFICIOS DE NARCISO MENDOZA SUPER MANZANA 6	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
100	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 7 (U. Hab.)	12-107	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX Y SELLADOR VINILICO EN MUROS Y PLAFONES, EN 5 EDIFICIOS S.M.7 V.C.	\$453,961.38	0%	CON FECHA 26 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
101	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 8 (U. Hab.)	12-217	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA DE LA SUPERMANZANA 8	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
102	Niño Jesús (Barr)	12-108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
103	Nueva Oriental Coapa- Ex Hacienda Coapa	12-109	JARDINES DE LLUVIA Y CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CAMELLÓN DE RANCHO PIOMO ENTRE RANCHO CALICHAL Y CALLE LIORNA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
104	Nuevo Renacimiento de Axalco	12-110	SEGURIDAD EN NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO. CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO.	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
105	Ocotla-Ocotla Chico	12-111	ALARMAS VECINALES SONORAS PARA EXTERIOR EN OCOTLA - OCOTLA EL CHICO (PROYECTO EN PRELACIÓN DEBIDO A LA INVIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO GANADOR "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RED ELÉCTRICA")	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
106	Oriente (Ampl)	12-112	DRENAJE EN LA COLONIA / PROYECTO INVIABLE, SE ATIENDE PROYECTO EN PRELACION PAVIMENTACION SOBRE LA CUARTACERRADA DE XOCHITLALLI Y XOCHIPILLI	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
107	Paraje 38	12-113	RESUMIDERO EN CALLE FRESAS ENFREENTE DE LA TIENDA DE LOS ARCOS	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
108	Parques del Pedregal	12-114	CÁMARA DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO EN LAS CALLES DE 1RA. Y 2DA. CERRADA DE ALBORADA Y ALFUENTE COL. PARQUES DEL PEDREGA	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
109	Parres el Guarda (Pblo)	12-115	REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
110	Pedregal de las Águilas	12-116	CALENTADORES SOLARES AL ALCANCE PRESUPUESTAL, SORTEO.	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
111	Pedregal de San Nicolás 1a Secc	12-117	TINACOS, LUMINARIAS SOLARES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CALLE CHINA	\$453,961.38	100%	ENTREGA DE TINACOS FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
112	Pedregal de San Nicolás 2a Secc	12-118	CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA PARA TODA LA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS SEGUNDA SECCIÓN	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
113	Pedregal de San Nicolás 3a Secc	12-119	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
114	Pedregal de San Nicolás 4a Secc I	12-213	RECUPERACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
115	Pedregal de San Nicolás 4a Secc II	12-214	LUMINARIA DE POSTE CORTO (2 METROS) EN LA CALLE DE DZITAS ENTRE HOCABA Y DZEMUL	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
116	Pedregal de Santa Úrsula Xitla	12-121	CONTINUACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE LAGUNEROS.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
117	Piedra Larga	12-124	CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA COLONIA PIEDRA LARGA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE 25 SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
118	Plan de Ayala	12-125	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA PLAN DE AYALA AL ALCANCE PRESUPUESTAL	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
119	Popular Santa Teresa	12-127	RAMPAS PARA LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 64	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
120	Prado Coapa 2a Secc	12-130	CONTINUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LA COL. PRADO COAPA 2A. SECCIÓN	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
121	Prado Coapa 3a Secc- Potrero Acoxpa	12-131	REHABILITACIÓN DE LAS 4 VERDES, HACIENDA TEMAZCALTEPEC, HACIENDA CARBONERA, HACIENDA CORRALEJO, HACIENDA JILOTEPEC Y HACIENDA JALTENGO.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
122	Progreso Tlalpan	12-132	PAVIMENTO MIRAFLORES ENTRE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y MIRAMAR.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
123	Pueblo Quieto	12-133	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA PUEBLO QUIETO.	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
124	Rancho los Colorines (Fracc)	12-136	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO EN PRIVADA DE LOS COLORINES.	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
125	Real del Sur - Villas del Sur - Residencial Acoxpa	12-137	REENCARPETADO DE LA CALLE PIAMONTE	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
126	Residencial Insurgentes Sur (U HAB)	12-139	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL.	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURÍDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
127	Rincón las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa	12-142	RED HIDRÁULICA EN CALLE ARBUSTOS. CON REPARACIÓN DE BANQUETA.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
128	Rinconada (U.Hab)	12-143	RECONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES DE LA UH	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
129	Roca de Cristal	12-145	CALENTADORES SOLARES PARA LA COL. ROCA DE CRISTAL	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
130	Rómulo Sánchez - San Fernando (Barr) - Peña Pobre	12-146	CÁMARAS DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO EN LA COLONIA RÓMULO SÁNCHEZ MIRELES.	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
131	San Andrés Totoltepec (Pblo)	12-147	ALERTAS VECINALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
132	San Bartolo el Chico	12-148	CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CCTV PARA TODA LA COLONIA SAN BARTOLO EL CHICO	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
133	San Juan Tepeximilpa	12-151	REALIZAR RESUMIDERO CALLE COSTERA ESQUINA MATLAZINCAS	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
134	San Juan Tepeximilpa (Ampl)	12-152	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
135	San Lorenzo Huipulco	12-153	RED DE LUMINARIAS PARA EL CAMELLON UBICADO EN ACUEDUCTO TLALPAN POSTES DE 2 METROS CON LUZ LED.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
136	San Miguel Ajusco (Pblo)	12-155	KIT CCTV VIDEO VIGILANCIA PARA CASAS PARA ALGUNAS CALLES DE LA COLONIA	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
137	San Miguel Tehuisco-Los Ángeles-Ayometitla	12-156	TALLERES DE ACTIVIDADES MANUALES PARA AUTOEMPLEARSE, EN EL CENTRO COMUNITARIO TEHUISCO	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS
138	San Miguel Topilejo (Pblo)	12-157	MAUISTIK REMASTERED	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
139	San Miguel Toxiac	12-208	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TOXIAC	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
140	San Miguel Xicalco (Pblo)	12-154	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN).	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
141	San Nicolás II	12-158	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA SAN NICOLAS II EN CERRO DEL COYOTE Y CERRO DE LOS GAVILANES.	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
142	San Pedro Apóstol (Barr)	12-159	LÁMPARAS EN FACHADAS DE LA COLONIA SAN PEDRO APOSTOL (DE FOTOCELDAS DOMICILIARIAS)	\$453,961.38	100%	SE RECABA RECEPCIÓN DE TRABAJOS CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ CIUDADANO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
143	San Pedro Mártir (Pblo)	12-160	"MALLA DE ALTA SEGURIDAD". MALLA PERIMETRAL, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN. ÁREA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DE INTERÉS SOCIAL DILIGENCIAS TLALPAN	\$453,961.38	0%	CON FECHA 27 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
144	Santa Úrsula Xitla	12-161	RENOVACIÓN DE BANQUETA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
145	Santísima Trinidad	12-162	ADQUISICIÓN Y REPARTICIÓN DE FILTROS DE AGUA POTABLE PARA COCINA DE TODA LA COLONIA	\$453,961.38	100%	ENTREGA DE FILTROS DE AGUA FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
146	Santo Tomás Ajusco (Pblo)	12-163	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE LA CALLE FRANCISCO PEÑUÑURI	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
147	Sauzales Cebadales (U.Hab)	12-164	PINTURA Y RESANE DE EDIFICIOS Y LOCALES DE TODA LA UNIDAD HABITACIONAL SAUZALES NO. 83	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
148	Sección XVI	12-165	CÁMARA DE VIGILANCIA SOBRE CALLE 11	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
149	Solidaridad	12-166	SEMÁFORO EN LA CALLE PICACHO AJUSCO KILOMETRO 8.5 ESQUINA AV BOSQUES. FRENTE A LA COLONIA SOLIDARIDAD	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
150	Tecorral	12-167	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ALEATORIA DE CALENTADORES SOLARES HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DESIGNADO A LA COLONIA	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
151	Tenorios Infonavit 1 y 2 (U. Hab.)	12-168	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE O REMODELACIÓN	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
152	Tepetlica el Alto - 3 de Mayo	12-170	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA AMPLIACIÓN 3 DE MAYO	\$453,961.38	100%	ENTREGA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
153	Tepetongo	12-171	FILTROS DE AGUA POTABLE PARA LA COCINA EN TEPETONGO	\$453,961.38	100%	ENTREGA DE FILTROS DE AGUA FINALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
154	Tetenco (Pje)	12-172	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN FLOR SILVESTRE Y CEDROS PARA EVITAR INUNDACIONES CON PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES EN VIVIENDAS.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
155	Tezontitla	12-173	TEZONTITLA APROVECHANDO SU LUZ SOLAR	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
156	Tezontitla - El Calvario (Ampl)	12-174	LUMINARIAS SOLARES A LO LARGO DE LA CALLE TETEQUILO	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
157	Tlalcoligía	12-175	ASFALTO EN LA CALLE NAHOAS DE LA COLONIA TLALCOLIGIA.	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
158	Tlalmille	12-176	PROTECCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL PARQUE ECOLÓGICO CIUDAD DE MÉXICO COLONIA TLALMILLE	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
159	Tlalpan Centro	12-177	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN CALLE ONCE MÁRTIRES	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
160	Toriello Guerra	12-180	MANTENIMIENTO DEL SALÓN VECINAL TORIELLO GUERRA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
161	Torres de Padierna	12-181	CALENTADORES SOLARES EN CALLES DE TUNKAS, HOCABA Y CONKAL ENTRE CHICOASEN Y SACALUM	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
162	Tres Fuentes (U. Hab)	12-182	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE LA COLONIA TRES FUENTES (UNIDAD HABITACIONAL)	\$453,961.38	0%	CON FECHA 28 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURÍDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
163	Unidades Habitacionales de Tenorios	12-044	RECONSTRUCCIÓN DE SEGMENTO DE BARDA PERIMETRAL ENTRE TENORIOS 224 Y 230 Y COLOCACIÓN DE CONTRAFUERTE	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURÍDICO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
164	Valle de Tepepan	12-183	CAMBIO DE NOMENCLATURA, BALIZAMIENTO BALIZAMIENTO CEBRAS, ETC. AL ALCANCE PRESUPUESTAL/INVIALE OFICIO NO. AT/DGPC/1338/2019 2do. PROYECTO EN PRELACIÓN "REENCARPETAMIENTO Asfáltico en la colonia Valle de Tepepan"	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
165	Valle Escondido	12-184	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y POZOS DE ABSORCIÓN (O RESUMIDEROS) DE AGUA PLUVIAL POR ETAPAS, EN LA CALLE DE ESMERALDA	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
166	Valle Verde	12-185	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
167	Verano	12-186	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	\$453,961.38	0%	LA EMPRESA NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
168	Vergel del Coyoacán-Vergel del Sur	12-188	CONTINUACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
169	Villa Coapa (Rdcial)	12-191	LUMINARIAS PARA TODOS. CONTINUACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LUMINARIAS AVENIDA DE HACIENDA	\$453,961.38	100%	SE RECABA RECEPCIÓN DE TRABAJOS CON ACTA EMNTREGA RECEPCIÓN FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ CIUDADANO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
170	Villa del Puente FOVISSSTE(U. Hab)	12-193	PROYECTO BIODIGESTOR. FOSA SÉPTICA REVESTIDA CON BIOMEMBRANA CON CONTROL DE PRESIÓN DONDE SE DESECHAN LAS HECE DE LOS PERROS.	\$453,961.38	0%	CON FECHA 28 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
171	Villa Lázaro Cárdenas	12-194	COMPOSCAN : ADQUISICIÓN - INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE HECE CANINAS EN LOS PARQUES SELECCIÓN NACIONAL, MODULO DEPORTIVO Y PARQUE EL TEBOL	\$453,961.38	100%	SE RECABA RECEPCIÓN DE TRABAJOS CON ACTA EMNTREGA RECEPCIÓN FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ CIUDADANO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
172	Villa Olímpica Liberador Miguel Hidalgo (U Hab)	12-195	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES FASE DOS TERMINADO Y EQUIPAMIENTO	\$453,961.38	0%	CON FECHA 25 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADIMINISTRACIÓN, LO CUAL APERTURA LOS 60 DÍAS NATURALES DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO JURIDICCO QUE COMPROMETE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
173	Vistas del Pedregal	12-198	"DE CERCA A LOS CIUDADANOS " PARA TENER UN LUGAR DE ENCUENTRO CON LOS CIUDADANOS CON EQUIPAMIENTO DE UNAS AULAS EN NARANJOS./ INVIABLE MEDIANTE OFICIO OFICIO NO. AT/DGPC/1584/2019 2do. PROYECTO EN PRELACIÓN "Rehabilitación de calle con Pavimento de hidroconcreto en Capulín entre naranjos y F.F.C.C.C"	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
Con corte al 29 de febrero de 2020

NO.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR DECRETO	ESTADO DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	ÁREA DE SEGUIMIENTO
174	Viveros de Coactetlan	12-199	TECHAR LA CANCHA DE BASQUETBALL DEL DEPORTIVO DE VIVEROS COACTETLAN	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
175	Xaxalco	12-200	RESUMIDERO PARA AGUA PLUVIAL EN CALLE GRANJAS ESQ. CON CALLE ARENAL	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
176	Xaxalipac	12-201	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANJAS, UBICADA ENTRE CDA. 3A. DE GRANJAS Y HUATULCO	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
177	Zacatienda	12-202	NOMENCLATURAS PARA TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA ZACATIENDA/INVIABLE PROYECTO GANADOR, SE ATIENDE PROYECTO EN PRELACION CAMARAS DE SEGURIDAD	\$453,961.38	100%	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTACTO PARA SUBSANAR DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
178	Zapote- Luis Donaldo Colosio (U. Habs.)	12-204	DESASOLVE Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA DEL ZAPOTE II	\$453,961.38	100%		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO